

Protokol o tlakové zkoušce Klimastěny

1. Instalace

Stavebník:.....

Objekt:.....

Obec:.....

Prováděcí firma:.....

Topná plocha celkem..... m2

SKW..... m2

SKW..... m2

SKW..... m2

SKW..... m2

SKW..... m2

SKW..... m2

SKW..... m2

Přípojovací trubky 20/2 v m:.....

2. Předběžná zkouška

Zkušební tlak = 10 bar

Tlak po 30 min = bar

Tlak po 60 min = bar

Pokles tlaku každých 10 min = bar

3. Hlavní zkouška

Zkušební tlak = 8 bar

Tlak po 1 hodině =bar

Tlak po 2 hodinách =bar

Pokles tlaku za hodinu =bar

Výsledek předběžné zkoušky:

.....
.....

Výsledek hlavní zkoušky:

.....
.....

4. Časový průběh zkoušky

Začátek zkoušky:

Prováděcí firma:.....

Montér:

Obec:

Konec zkoušky:

Datum:

Podpis:.....