

Protokol o tlakové zkoušce a zkoušce průtoků Klimastěny

1. Instalace

Stavebník:.....

Objekt:.....

Obec:.....

Prováděcí firma:.....

Topná plocha celkem:..... m² Připojovací trubky 20/2 v m:.....

Počet okruhů:.....

2. Zkouška průtoků

1. okruh průtok:.....

2. okruh průtok:.....

3. okruh průtok:.....

4. okruh průtok:.....

5. okruh průtok:.....

6. okruh průtok:.....

7. okruh průtok:.....

8. okruh průtok:.....

9. okruh průtok:.....

10. okruh průtok:.....

11. okruh průtok:.....

12. okruh průtok:.....

3. Předběžná zkouška

Zkušební tlak = 10 bar

Tlak po 30 min = bar

Tlak po 60 min = bar

Pokles tlaku každých 10 min = bar

4. Hlavní zkouška

Zkušební tlak = 8 bar

Tlak po 1 hodině =bar

Tlak po 2 hodinách =bar

Pokles tlaku za hodinu =bar

Výsledek předběžné zkoušky:.....

Výsledek hlavní zkoušky:.....

5. Časový průběh zkoušky

Začátek zkoušky:

Konec zkoušky:

Prováděcí firma:.....

Montér:

Obec:

Datum:

Podpis:.....